





1



2



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROVIAS
Descentralizado



TRANSFERENCIAS PIA 2025

VIAS DEPARTAMENTALES
Mant. Rutinario

VIAS VECINALES
Mant. Rutinario y Mant. Periodico

UNIDAD EJECUTORA	MANT. RUTINARIO	TOTAL VIAS DEPARTAMENTALES
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	1,571,769	1,571,769
Total general	1,571,769	1,571,769

PROVINCIA	MANT. RUTINARIO	MANT. PERIODICO	TOTAL VIAS VECINALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	463,146		463,146
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO	241,735		241,735
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA	564,823		564,823
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	202,021	756,250	958,271
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	324,680		324,680
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	372,768		372,768
Total general	2,169,173	756,250	2,925,423

3

PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVIAS
Descentralizado

PUNTES DE MENORES LUCES
LEY DE CRÉDITO
SUPLEMENTARIO N° 32416

PUBLICADO EN LA LEY 32416					
PROVINCIA	PLIEGO HABILITADO	CÓDIGO UNICO	N°	MONTO PUBLICADO EN LA LEY	
ALTO AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	2636479	1	S/	168,633.00
		2636491	1	S/	178,684.00
		2687025	1	S/	194,500.00
		2687068	1	S/	410,080.00
		2687312	1	S/	171,692.00
	Total MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS		5	S/	1,123,589.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO	2689272	1	S/	242,800.00
		2689329	1	S/	167,653.00
		2689332	1	S/	165,074.00
	Total MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO		3	S/	575,527.00
UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2689227	1	S/	448,497.00
		2689234	1	S/	413,464.00
	Total MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS		2	S/	861,961.00
	Total ALTO AMAZONAS		10	S/	2,561,077.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA	2657141	1	S/	473,882.00
	Total MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA		1	S/	473,882.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU	2687078	1	S/	497,033.00
		2687656	1	S/	575,449.00
		2687807	1	S/	574,815.00
	Total MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU		3	S/	1,647,297.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA	2675451	1	S/	787,855.00
		2689559	1	S/	398,437.00
	Total MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA		2	S/	1,186,292.00
	Total UCAYALI		6	S/	3,307,471.00
	Total general		16	S/	5,868,548.00

4

PUENTES DE MENORES LUCES
LEY 2025

PROVINCIA	PLIEGO HABILITADO	N° PUENTES	MONTO LEY 2025
ALTO AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	7	7,115,774.00
	Total ALTO AMAZONAS	7	7,115,774.00
UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA	1	1,355,108.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI -CONTAMANA	2	2,231,113.00
	Total UCAYALI	3	3,586,221.00
	Total general	10	10,701,995.00

5

PUENTES DE MENORES LUCES
CRÉDITO SUPLEMENTARIO 2024

PROVINCIA	UNIDAD EJECUTORA	PUENTES	MONTO
ALTO AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO	1	559,845.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEBEROS	1	917,248.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	1	2,156,610.00
	Total ALTO AMAZONAS	3	3,633,703.00
MAYNAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES	1	826,825.00
	Total MAYNAS	1	826,825.00
UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU	1	1,254,560.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA	1	1,642,125.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA	2	3,779,127.00
	Total UCAYALI	4	6,675,812.00
	Total general	8	11,136,340.00

6



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROVÍAS

Descentralizado



PUENTES DE MENORES

LUCES 2022

PROVINCIA	DISTRITO	PLIEGO	FASE	ESTADO	SUB ESTADO	N°	LONG	MONTO DE INVERSIÓN
REQUENA	JENARO HERRERA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	E. CULMINADO	E.2 RECEPCIONADO	E.2.1 RECEPCION APROBADA	1	8.00	1,091,859.00
	REQUENA				E.2.1 RECEPCION APROBADA	3	32.00	3,635,352.00
Total general						4	40.00	4,727,211.00

4

OBRA

04 | Culminados

7

PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Descentralizado

TRANSPORTE TERRESTRE

Estudios, Obras

8

 PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones PROVÍAS Descentralizado 													
ESTUDIOS													
TIPO INTERVENCIÓN	CUI	PROVINCIA	DISTRITO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	FASE	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	N°	LONG (KM)	MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	PIM 2025	
CARRETERA		LORETO	NAUTA	CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. LO-103 (NUEVO SAN JUAN) - DV. SAN JUAN DE PURITANA - VILLA PUERTO CRUZ, DV. VILLA PUERTO CRUZ - NUEVO MUNDO - SAN JUAN DE PURITANA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	PRE INVERSIÓN	EN ELABORACIÓN Perfil: Administración Directa En revisión los servicios de tráfico, geología Se estima aprobar el perfil en diciembre 2025		31/12/2025	1	16.00	0.00	0.00	
	2089762	MARISCAL RAMON CASTILLA	PEBAS	PEBAS - CENTRO DE COMERCIO - TERMINAL PORTUARIO PIUAYAL	ESTUDIO DEFINITIVO	ELABORACIÓN • Componente de Ingeniería: aprobados • Componente Ambiental: EIA- sd en revisión por DGAA. Así mismo en trámite OT de ANA, SERFOR, MINCUL, MIDRAGRI	20/12/2021	31/03/2026	1	11.44	5,424,451.23	214,400.00	
	2327139	REQUENA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA - COLONIA ANGAMOS (FRONTERA CON BRASIL)	ESTUDIO DEFINITIVO	SUSPENDIDO • Componente de Ingeniería: Informe N°01, 02, 03, 04, 05 aprobados. Informe N°06 (Informe Final) en subsanación por observaciones. • Componente ambiental: A la espera que el consultor del componente de ingeniería subsane las observaciones, para que se continúe con la elaboración del mismo. • Así mismo se está a la espera de la implementación de la Consulta previa responsabilidad del GORE LORETO	22/10/2022		1	97.40	175,756,200.29	783,257.00	
	2525044	MAYNAS	INDIANA	VIA DE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE MAZAN E INDIANA, DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL RUTA HISTORICA DE FRANCISCO DE ORELLANA-LAMIN, LOCALIDAD DE INDIANA-MAZAN	ESTUDIO DEFINITIVO	EN ACTUALIZACIÓN DE VR DEL EXP. TECNICO • Con fecha 07.02.2024, se aprobó el expediente técnico con Resolución Gerencial N°04-2024-MTC/21 GE. • Se estima culminar la actualización del expediente técnico en diciembre 2025		30/12/2025	1	5.37	45,716,903.82	757,440.00	
Total general										5	127.52	226,897,555.34	1,755,097.00

9

 PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones PROVÍAS Descentralizado 													
OBRAS													
TIPO INTERVENCIÓN	CUI	PROVINCIA	DISTRITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ESTADO	% Avance Físico	FECHA INICIO	FECHA FIN	N°	LONG (KM/ML)	MONTO DE INVERSIÓN	PIM 2025	
CARRETERA	2018301	MARISCAL RAMÓN CASTILLA	RAMÓN CASTILLA	CONSTRUCCION CARRETERA CABALLO COCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO	ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA REFORMULAR DEL EXP. TECNICO				1	35.59	333,000,487.17	0	
	2210922	DATAM DEL MARAÑON	MANSERICHE	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SARAMIRIZA - BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATAM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO	CULMINADO	100%	18/11/2021	28/02/2025	1	16.23	89,729,946.44	5,600,000.00	
	2266582	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO QUISTOCOCHA - ZUNGAROCOCHA - LLANCHAMA	EN EJECUCIÓN	52.00%	17/08/2023	30/04/2026	1	11.48	119,121,831.01	6,410,482.00	
Total general										3	63.3	541,852,264.6	12,010,482

10



PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVÍAS
Descentralizado



PATS:

Componente I: Mejoramiento y Rehabilitación

11

Componente I: Mejoramiento y Rehabilitación													
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NIVEL DE INTERVENCIÓN	ESTADO	CUI	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE SITUACIONAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	N°	LONG (km)	COSTO TOTAL	PIM 2025
Centralizada	Obra	En ejecución	2467300	Ucayali	Pampa Hermosa	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVO PICOTA - THAITI - PLAYA HERMOSA - FLOR DE SELVA; PLAYA HERMOSA - SANGAMAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO	OBRA: - Se ha reiniciado la Ejecución física de la Obra el 21.04.2025 - Suspendida desde el 08.07.2025 - Se reinició la obra el 26.07.2025 - Avance físico 59.1% (julio 2025)	15/02/2024	30/12/2025	1	29.63	51,237,468.75	13,232,858.00
Total general										1	29.63	51,237,468.75	13,232,858.00

12



PERÚ
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROVÍAS
 Descentralizado



PATS:

Componente III: Planes Viales Provinciales Participativos

13



PERÚ
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROVÍAS
 Descentralizado



Componente III: Planes Viales Provinciales Participativos

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PROVINCIA	OBSERVACIÓN	N°	COSTO TOTAL
Descentralizada	Alto Amazonas	CULMINADO, OM N°017-MPAA-A 28.12.20	1	67,900.00
	Datem del Marañón	CULMINADO, OM N°001-2022.MPDM -A 21.01.22	1	58,300.00
	Loreto	CULMINADO, ORM N°016-2020.MPL-N 21.12.20	1	57,900.00
	Mariscal Ramon Castilla	CULMINADO, OM N°011-2021-MPMRC	1	58,300.00
	Maynas	CULMINADO, OM N°014-2022-A-MPM	1	58,500.00
	Putumayo	CULMINADO, ORM N°013-2020.MPP 22.12.20	1	58,000.00
	Requena	CULMINADO, OM N°002-2021-A-MPR	1	57,900.00
	Ucayali	CULMINADO	1	58,000.00
Total general			8	474,800.00

14



PERÚ
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROVÍAS
 Descentralizado



PROREGIÓN

Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio

15



PERÚ
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROVÍAS
 Descentralizado



PROREGION - Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio

PERFIL CVA PROREGIÓN – LORETO



LONG.
 KM en la Región
199.41

01 CVA
 Corredor Vial Alimentador

PERFILES CORREDORES VIALES ALIMENTADORES

ESTADO SITUACIONAL	NOMBRE DEL CVA	NOMBRE DEL CORREDOR	DETALLE SITUACIONAL	LONGITUD
PREINVERSION EN ELABORACIÓN	CVA 16 - LORETO	Corredor Vial N°16 - (LORETO): MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAUTA - 10 DE OCTUBRE II ZONA - EL DORADO - CRUZ DEL SUR - EMP. PE SNI (IQUITOS); JENARO HERRERA - COLONIA ANGAMOS, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	PROREGION N° 03 • El perfil se encuentra en formulación, se encuentra pendiente la inclusión de un tramo de mejoramiento para poder viabilizar el CVA • Forma parte del grupo de proyectos del programa PROREGION 3, el cual no inicia su formulación al no tener el 50 % viable de costos del programa	199.41
Total general				199.41

16