AVANDE DE EJECUCION ACTIVIDADES TUMBES

COORDINADOR TERRITORIAL **Ing. Luis Sirlopu Saavedra**

N° Paquete	Actividad de Emergencia	Sector	PLAZOS		FTD				% AVANCE ACUMULADO (AL 25/09)
			Inicio de ejecución	Fin de ejecución	Longitud por ficha (m)	Longitud Total contrato (m)	Monto Parcial por ficha (S/)	Monto Total contrato (S/)	
1	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA FERNÁNDEZ, SECTORES, BARRANCOS, FERNÁNDEZ, MÁNCORA, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, MÁNCORA, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, TALARA, DEPARTAMENTO DE TUMBES Y PIURA	**BARRANCOS**	27 de agosto	10 de noviembre	1,923.00	4,766.00	S/ 3,494,515.25	S/ 6,678,924.59	55.00%
		FERNANDEZ	09 de octubre	10 de noviembre	843.00		S/ 1,365,687.12		0.00%
		MANCORA	02 de octubre	10 de noviembre	2,000.00		S/ 1,818,722.23		0.00%
2	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA CASITAS, BOCAPÁN, SECTORES, CASITAS LA RINCONADA, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, TALARA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	**LA RINCONADA**	18 de septiembre	26 de octubre	1,220.00	4,986.00	S/ 1,509,612.48	S/ 4,200,913.82	50.00%
		HUAQUILLAS	28 de agosto	26 de octubre	2,246.00		S/ 860,127.00		60.00%
		LA FLORIDA	12 de septiembre	26 de octubre	1,520.00		S/ 1,831,174.37		50.00%
3	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA SECA, BOCAPÁN, SECTORES, PAJARITOS, CHERRELIQUE BELLAVISTA, CAÑAVERAL, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, CASITAS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES	**PAJARITOS**	08 de noviembre	01 de diciembre	880.00	6,480.00	S/ 1,146,909.96	S/ 5,638,191.62	0.00%
		CHERRELIQUE BELLAVISTA	04 de septiembre	14 de octubre	2,880.00		S/ 3,380,941.58		15.00%
		CAÑAVERAL	14 de octubre	08 de noviembre	2,720.00		S/ 1,110,340.08		0.00%
4	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA HUALTACAL, FAICAL, SECTORES, RICA PLAYA, LEANDRO CAMPOS, DISTRITO DE SAN JACINTO, MATAPALO, PROVINCIA TUMBES Y ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	**RICA PLAYA**	28 de Agosto	27 de octubre	2,860.00	2,860.00	S/ 1,480,253.08	S/ 1,480,253.08	45.00%
5	"Limpieza, descolmatación del río Zarumilla, sectores, Ciriaco Aguirre, Raymundo López, Quebrada Seca, distrito de Matapalo, provincia Zarumilla, departamento de Tumbes"	**QUEBRADA SECA**	20 de Octubre	20 de Diciembre	1,200.00	2,366.05	S/ 2,031,028.15	S/ 3,809,604.92	0.00%
		RAYMUNDO LOPEZ	01 de Octubre	19 de Octubre	683.24		S/ 929,491.53		0.00%
		CIRIACO AGUIRRE	17 de Setiembre	30 de Setiembre	482.81		S/ 849,085.24		23.01%
6	"Limpieza, descolmatación del río Zarumilla, sector, Uña de Gato – Bocatoma La Palma, distrito de Aguas Verdes, provincia Zarumilla, departamento de Tumbes"	**BOCATOMA LA PALMA UÑA DE GATO**	12 de Setiembre	30 de Noviembre	4,750.00	4,750.00	S/ 6,958,074.16	S/ 6,958,074.16	18.99%
7	"Limpieza, descolmatación del río Zarumilla, sector, Uña de Gato - Puente Europa, distrito de Aguas Verdes, provincia Zarumilla, departamento de Tumbes"	**UÑA DE GATO PUENTE EUROPA**	12 de Setiembre	25 de Diciembre	4,750.00	4,750.00	S/ 8,580,437.60	S/ 8,580,437.60	20.11%
8	"Limpieza y Descolmatación en el Rio Zarumilla, Sector Puente Europa Chacra Gonzales, Distrito Aguas Verdes, Provincia De Zarumilla, Departamento	**PUENTE EUROPA CHACRA GONZALES**	28 de Junio	25 de Setiembre	3,335.00	3,335.00	S/ 7,040,146.02	S/ 7,040,146.02	100.00%
	TOTAL				**34,293.05**			**S/ 44,386,545.81**	