*Congreso de la República*

**RESOLUCIÓN N° 74 -2026-DGA-CR**

Lima, 27 MAR. 2026

**VISTOS:**

El Memorando N° 458-2026-DSG-DGA/CR del Departamento de Servicios Generales; el Informe N° 298-2026-AII-DSG-DGA/CR y el Informe N° 040-2026-LMOC-AII-DSG-DGA/CR, ambos del Área de Ingeniería e Infraestructura; el Informe N° 578-2026-DA-DGA-CR del Departamento de Abastecimiento y el Oficio N° 136-2026-AAJ-OLCC-OM-CR del Área de Asesoría Jurídica;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 26 de enero de 2026, el Congreso de la República y la empresa MAYOLDA INVERSIONES S.A.C. suscribieron el Contrato N° 010-2026-AAJ-OLCC-CR, para la "Contratación del Servicio de Acondicionamiento de Servicios Higiénicos del Edificio Complejo Legislativo del Congreso de la República", por un monto contractual de S/ 923,500.00 (Novecientos Veintitrés Mil Quinientos con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de hasta noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio y/o la firma del Acta de Inicio de Servicio.

Que, mediate el Memorando N° 458-2026-DSG-DGA/CR, de fecha 17 de marzo de 2026, el Departamento de Servicios Generales, sustentado en el Informe N° 298-2026-AII-DSG-DGA/CR y el Informe N° 040-2026-LMOC-AII-DSG-DGA-CR del Área de Ingeniería e Infraestructura, solicitó la aprobación de la reducción de prestaciones correspondientes al Contrato N° 010-2026-AAJ-OLCC-CR, por el importe de S/ 33,820.00 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Veinte con 00/100 soles), correspondiente a la "Partida 1.03.01 Puerta Contra Placada HDF, incluye Brazo Hidráulico y accesorios".

Que, mediante el Informe N° 578-2026-DA-DGA-CR, de fecha 20 de marzo de 2026, el Departamento de Abastecimiento recomendó a la Dirección General de Administración, en atención a lo señalado por el Departamento de Servicios Generales y por el Área de Ingeniería e Infraestructura, en su calidad de área usuaria de la contratación, aprobar la reducción de prestaciones derivadas del Contrato N° 010-2026-AAJ-OLCC-CR, "Contratación del Servicio de Acondicionamiento de Servicios Higiénicos del Edificio Complejo Legislativo del Congreso de la República", correspondiente a la reducción de la Partida 01.03.01, referida a la "Puerta Contra Placada HDF incluye brazo hidráulico y accesorios" y cuyo importe asciende a S/ 33,820.00 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Veinte con 00/100 Soles), monto que equivale al 3.66% del monto del contrato original, sobre la base de los siguientes presupuestos:

- La falta de ejecución de dichas prestaciones no impide alcanzar la finalidad del contrato. Las puertas actuales se encuentran en buen estado por lo que es innecesario el cambio. La no ejecución de la partida 01.03.01 no impedirá que se cumpla con alcanzar la finalidad del contrato.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° M. PALOMINO Jefa Área de Asesoría Jurídica

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° C. NODA Jefe Área Legal y Constitucional

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° G. BERNAL Director Dirección General de Administración

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° J. EBERMANN Jefe Departamento de Abastecimiento

- La prestación o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas y deber ser cuantificables y divisibles. La partida 01.03.01 aún no ha sido ejecutada. El área usuaria ha precisado que la citada partida está contemplada y es cuantificable por el contratista, toda vez que dicha actividad ha sido desarrollada en la estructura de costos presentada por la empresa en la etapa de perfeccionamiento del contrato.

- La aprobación se efectúa antes de la conformidad final o suscripción del acta de recepción de la obra, según corresponda. El área usuaria ha informado que conforme al avance realizado, el contratista aún no ha ejecutado la partida 01.03.01 referida a la Puerta Contra Placada HDF incluye brazo hidráulico y accesorios; motivo por el cual aún no se ha podido dar la conformidad de la prestación.

- Se cuente con opinión del supervisor, en el caso de obras y consultoría de obras, de corresponder. El objeto del Contrato N° 010-2026-AAJ-OLCC-CE no corresponde a una obra o consultoría de obra.

- En la misma resolución se determina si la reducción de prestaciones implica la reducción del plazo de ejecución contractual. El área usuaria señala que la reducción de prestaciones no implicará reducir el plazo de ejecución contractual.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° M. PALOMINO Jefa Área de Asesoría Jurídica

Que, el inciso 63.1 del artículo 63 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, (en adelante, la Ley) referido a las modificaciones contractuales, establece que, *"Los contratos celebrados dentro del alcance de la presente Ley y su Reglamento pueden modificarse, por acuerdo de las partes, por disposición de la entidad contratante o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente y en consideración a la estrategia de contratación. La modificación es aprobada por la autoridad de la gestión administrativa, con la excepción de los supuestos establecidos en la presente ley y el reglamento".*

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° C. NODA Jefe Oficina Legal y Constitucional

Que, el inciso 63.3 del artículo 63 de la Ley, define los supuestos de modificación del contrato tal como siguen: *"(...) a) La ejecución de prestaciones adicionales,* ***b) la reducción de prestaciones****, c) La autorización de ampliaciones de plazo, d) La modificación por hecho sobreviniente a la suscripción del contrato no imputable a las partes según las condiciones que establezca el reglamento, e) Otros contemplados en el reglamento o en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional".*

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° G. BERNAL Director Dirección General de Administración

Que, el inciso 64.1 del artículo 64 de la Ley, respecto a las reglas para la aprobación de prestaciones adicionales dispone: *"64.1 En caso de bienes, servicios y consultorías de obras, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar, ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.* ***Asimismo, puede reducir bienes, servicios, consultorías u obras hasta por el mismo porcentaje".***

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° J. EBERMANN Jefe Departamento de Abastecimiento

Que, por su parte, el Artículo 109 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, (en adelante, el Reglamento) respecto a la reducción de prestaciones establece que:

***"Artículo 109 Reducción de Prestaciones***

*109.1. La autoridad de la gestión administrativa, mediante resolución, puede ordenar la reducción de prestaciones hasta por el 25% del monto del contrato original, lo cual implica una disminución en el monto del contrato, siempre que el área usuaria sustente lo siguiente:*
*a) La falta de ejecución de dichas prestaciones no impida alcanzar la finalidad del contrato.*
*b) La prestación o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas y deben ser cuantificables y divisibles.*
*c) Su aprobación se efectúe antes de la conformidad final o suscripción del acta de recepción de la obra, según corresponda.*
*d) Se cuente con opinión del supervisor, en el caso de obras y consultoría de obras, de corresponder".*

Que, el inciso 109.2 del artículo 109 del Reglamento, realiza la precisión respecto a la afectación o no del plazo de ejecución, señalando lo siguiente: *"109.2. En la misma resolución se determina si la reducción de prestaciones implica la reducción del plazo de ejecución contractual".*

Que, el Artículo 117 del Reglamento dispone los casos que el contratista deberá de considerar para la ampliación o reducción de garantías como resultado de la aprobación de modificaciones contractuales:

***"Artículo 117. Ampliación o reducción de garantías por modificaciones contractuales***
*(...)*
*117.3. Cuando la modificación contractual implique una reducción del monto y/o plazo, el contratista puede solicitar la disminución proporcional del monto y/o plazo de las garantías que hubiera otorgado".*

Que, el literal b) del inciso 25.1 del artículo 25 de la Ley, señala que la Autoridad de la Gestión Administrativa es la más alta autoridad de la Gestión Administrativa de cada Entidad contratante. Es responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, con excepción de aquellas reservadas al Titular de la Entidad. En el caso de las demás entidades contratantes como es el Congreso de la República, es quien ejerce la máxima autoridad administrativa;

Que, el inciso 25.2 del artículo 25 de la Ley, señala que el Titular de la Entidad y la Autoridad de la Gestión Administrativa de la Entidad contratante pueden delegar, mediante resolución, las facultades que la citada Ley les otorga, salvo las excepciones previstas en el reglamento;

Que, el numeral 1.20 de la Resolución N° 107-2024-2025-OM-CR, establece que el Oficial Mayor como Autoridad de la Gestión Administrativa del Congreso de la República, le otorga a la Dirección General de

Administración la facultad de autorizar y ordenar la aprobación de reducción de prestaciones de bienes, servicios y obras hasta por el límite que la ley permite;

Con el visto bueno del Área de Asesoría Jurídica de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso; y,

De conformidad con lo dispuesto por los incisos 63.1 y 63.3 del artículo 63, el inciso 25.2 del artículo 25 y el inciso 64.1 del artículo 64 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069 y el artículo 109, incisos 109.1 y 109.2 de su Reglamento, en concordancia con el numeral 1.20 de la Resolución N° 107-2024-2025-OM-CR;

**SE RESUELVE**

**Artículo Primero.- AUTORIZAR** la Reducción de Prestaciones N° 01 derivadas del Contrato N° 010-2026-AAJ-OLCC-CR - Contratación del Servicio de Acondicionamiento de Servicios Higiénicos del Edificio Complejo Legislativo del Congreso de la República, solicitada por el Departamento de Servicios Generales y el Área de Ingeniería e Infraestructura, en su calidad de área usuaria y supervisora de la contratación, correspondiente a la Reducción de la Partida 01.03.01, referida a la Puerta Contra Placada HDF incluye brazo hidráulico y accesorios y cuyo importe asciende a S/ 33,820.00 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Veinte con 00/100 Soles), monto que equivale al 3.66% del monto del contrato original, manteniéndose el plazo de ejecución contractual establecido en la Cláusula Quinta del referido Contrato.

**Artículo Segundo**.- **ENCARGAR** al Departamento de Abastecimiento, poner en conocimiento al contratista **MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.** lo dispuesto en la presente resolución a través del correo autorizado en el referido contrato.

**Artículo Tercero**.- De conformidad con lo establecido en el inciso 117.3 del Artículo 117 del Reglamento, el contratista **MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.**, podrá solicitar la disminución proporcional del monto y/o plazo de la garantía que hubiera otorgado para el perfeccionamiento del contrato.

**Regístrese, comuníquese, cúmplase y archivase.**

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° M. PALOMINO Jefa Área de Asesoría Jurídica

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° C. NODA Jefe Oficina Legal y Constitucional

CONGRESO DE LA REPÚBLICA V°B° J. EDERMANN Jefe Departamento de Abastecimiento

GIANCARLO BERNAL NEGREIROS
Director General de Administración
CONGRESO DE LA REPÚBLICA